

事務事業評価シート(多可町教育委員会)

1 事務事業の概要 < Plan >		担当課 管理	課長名 萬浪佳隆	記入者 松田 敏
事務事業名		新規・継続 ○ 新規	事業開始年度 20 年度	完了予定年度 20 年度
ガルテン八千代のテニスコート改修工事		継続	H19以前	未定
事務事業の体系				
計画 掲載	多可町総合計画	(章) 2 笑顔でつつむ、あったかいまち	(節) 2 学ぼう、活かそう	
	個別計画	(基本計画) 生涯にわたってスポーツを楽しむ		
根拠法令・条例・要綱等		事業区分 (該当する区分に「○」)		
事務事業の具体的内容		ソフト事業		
		施設の維持管理		
		義務的事業		
経年劣化によるクラックで傷みが激しく使用に危険が伴う全天候型コート4面を砂入り人工芝コートへ全面改修することにより、安全性を確保し利用者促進を図る。		補助金の支給 ○ 有 無		
		委託 全部委託 一部委託		
		委託なし(全部直営)		

2 事務事業の目的 < Plan >		
対象 (働きかける相手・誰が・もの)	受益者 (誰を・何を)	意図 (どういう状態にしたいのか)
テニスコート	一般住民、体育協会、中学校、エーデルささゆり等	ガルテン八千代スポーツ施設全体の統制を図り、安全にスポーツのできる環境づくり

3 事務事業にかかる予算細目 < Plan >		会計名	一般	会計
細目名	体育施設費	細目名		
予算 コード	款 項 目 節 10 7 2 15	予算 コード	款 項 目 節	予算 コード

4 事務事業実施にかかるコスト < Do >					
事務事業・人員		単位	19年度 決算	20年度 見込	21 年度 計画
コスト の内訳	総 コ ス ト		0	25,109	
	直接事業費	千円		25,109	
	所属内間接費				
	投入人員	人/年		0.20	
財源 内訳	国・県支出金				
	地方債	千円		23,800	
	その他特定財源				
	一般財源		0	1,309	
			備考 (全体事業費など)		
			合併特例債		

5 事務事業の手段< Plan >と活動指標 < Do >						
事務事業を構成する業務	手段 (事務事業整理シートより)	活動指標 (手段の数値化)	単位	19年度 実績	20年度 実績	年度 目標
1 改修工事	生涯スポーツ振興基本計画を基に各スポーツ施設の老朽化と利用率等を検討し回収計画を作成する。それにより、工事を実施する。	単年度事業			完了	
2						
3						
4						
5						

(建設・整備事業)

6 事務事業の実績 < Do >		事務事業名 [ガルテン八千代のテニスコート改修工事]			
成果指標(意図の数値化)	単位	19年度実績	20年度実績	21年度目標	備考 (成果指標の考え方・計算方法)
年間利用者	人	4,027	2,205	3,500	利用者実績から。

7 事務事業の事後評価 < Check >				(建設・整備事業)				
チェック項目				該当項目に「○」			担当の把握している課題	
効率性	手段・プロセスの効率性	事務事業を構成する業務に見直しの余地は		○	ない	ある		
		コスト削減の観点から実施方法を見直す余地は		○	ない	ある		
		歳入確保を検討する余地は		○	ない	ある		
		契約時期や工期設定に問題は		○	ない	ある		
		業者選定や契約方法の変更によるコスト削減の余地は		○	ない	ある		
有効性	目標の達成度	当初予算(計画)どおりに事業が実施できて		○	いる	いない		
		事業の効果が明らかで		○	ある	ない		
	持続の可能性	維持管理などの後年度負担に十分配慮されて		○	いる	いない		
		環境に配慮されて		○	いる	いない		
改善の可能性				○	1.改善の余地はない		2.改善の余地がややある	
					3.改善の余地が多い		4.抜本的な見直しが必要	

8 改善提案と今後の改善の方向性 < Action >					
職場からの意見		今後の具体的な取り組み			
(施策を取り巻く環境) 宿泊施設を隣接し、町外からの利用者も多く、多可町への入りこみ客も見込める。 しかしながら、テニス人口の減少も否めないところである。		(課長としてこの事業をどのようにしていきたいか) 昨年度と当年度はコートの傷みも激しく、また工事で閉鎖期間もあり、利用者が半減してきたが、改修によりH18年度の利用者4,841人を超すことを目指す。 町民の利用促進と体育協会等のテニス大会及び中体連のソフトテニス大会の会場としても利用させたい。 また、エーデルささゆり(宿泊施設)と連携を取りながら、町外からの利用促進も図りたい。			
(課題の解決についての提案など) 既存の人工芝コート2面を加え、計6面の整備ができたので、個人使用と合わせて団体利用による大会開催等を口コミ及び広報活動により利用者促進を図る。		自己評価 4 (目標以上に達成できている)			
今後の方向性	1.重点的に継続	○ 2.現状のまま継続	3.内容を見直しながら継続	4.縮小を検討	
	5.統合・連携を検討	6.休止・廃止を検討	7.終了・完了		